

ELENCO LAVORI E SCADENZIARIO ANNO 2013

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	IMPORTO		FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012				
EX S.S. 412: VARIANTE DI S. CRISTINA	€ 5.810.000,00	€ 4.123.532,81	fondi regionali ex Dlgs 112/98	lavori in corso	Gestione fase amministrativa dell'opera conseguente alla richiesta di concordato preventivo da parte dell'appaltatore; definizione iter procedurale da intraprendere per la risoluzione del contratto in essere e subentro nuovo contratto; consegna lavori; ultimazione lavori prevista: 28/02/2014; esecuzione opere: a fine 2013 lavori al 95%	D.D. n. 14/68800 del 02/01/2013 Liquidazione e pagamento acconto sull'indennità presuntiva agli aventi diritto (2°elenco) integrazione impegno spesa, D.D. n. 113/1878 del 15/01/2013 Risoluzione contratto d'appalto stipulato con Edilstrade s.r.l.; D.D. n. 268/5109 del 08/02/2013 Revoca della titolarità degli impegni di spesa a favore dell'Impresa Edilstrada assunti con D.D. 1647/2012; D.D. n. 574/16648 del 26/03/2013 Subentro nel contratto d'appalto; 21/05/2013 consegna lavori; Novembre: certificato pagamento n. 1; Dicembre: lavori in corso: percentuale di raggiungimento opera: 95%
EX S.S. 461: RIQUALIFICA RIVANAZZANO - VARZI	€ 7.250.000,00	€ 220.435,96	fondi regionali ex Dlgs 112/98	lavori consegnati	Attività di gestione della fase esecutiva delle opere; ultimazione lavori prevista: 07/05/2014 a fine 2013 lavori al 20%	D.D. n. 229/5778 del 01/02/2013 Cessione del credito derivante dal contratto n. 18645 relativo ai lavori di rifacimento di un tratto di fognatura complementari alla realizzazione della variante di Bagnaria; D.D. n. 474/60881 del 08/03/2013 Impegno spesa per liquidazione spesa realtiva intervento compensativo in area ad elevato indice di boscosità; D.D. n. 637/18901 del 05/04/2013 Impegno di spesa a favore Telecom Italia s.p.a.; D.D. n. 638/18941 del 05/04/2013 Impegno spesa per liquidazione spesa relativa spostamento impianti fornitura energia elettrica di proprietà Enel s.p.a.; D.D. n. 720/21012 del 22/04/2013 Nomina di commissione per esecuzione collaudo in corso d'opera tecnico – amministrativo e strutturale finale relativo opere cemento armato; D.D. n. 860/31193 del 15/05/2013 Autorizzazione al subappalto cat.OG3; D.D. n. 1384/40143 del 07/08/2013 Impegno di spesa a favore della Soc. Retragas s.r.l.; 03/06/2013: Certificato pagamento n. 1; 31/10/2013: certificato di pagamento n. 2; Dicembre: lavori in corso: percentuale di raggiungimento opera: 20%

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
EX S.S. 412: VARIANTE DI VILLANTERIO	€ 9.700.000,00	€ 651.546,80	fondi regionali ex Dlgs 112/98	lavori in corso	Attività di gestione della fase esecutiva delle opere; ultimazione lavori prevista: 16/06/2014 a fine 2013 lavori al 60%	D.D. n. 1/819894 del 02/01/2013 Approvazione preventivo Telecom Italia s.p.a. per spostamento impianti telefonici, risoluzione interferenze; D.D. n. 2/27893 del 02/01/2013 Approvazione preventivo Enel per spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione; D.D. n. 329/5442 del 13/02/2013 Rettifica D.D. n. 1794/2011; D.D. n. 522/14495 del 20/03/2013 Impegno spesa anticipo contributi spostamento impianti o presa non attiva; D.D. n. 694/22797 del 17/04/2013 Anticipo contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva Enel Distribuzione s.p.a. – linea media tensione zona Sud Cascina Commenda; D.D. n. 1514/55502 del 11/09/2013 Approvazione preventivo Enel rimozione impianto elettrico di proprietà Soc. Enel Sole; D.D. n. 1516/58310 del 11/09/2013 Approvazione perizia di variante; D.G.P. n. 288/63549 del 23/09/2013 Convenzione tra la Provincia di Pavia ed il Consorzio Naviglio Olona gestore canale irriguo Cavo Marocco per realizzazione di alcune opere e manufatto in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento;
						D.D. n. 1669/67841 del 07/10/2013 Determina a contrarre ed impegno spesa convenzione tra la Provincia di Pavia ed il Consorzio Naviglio Olona gestore del canale irriguo Cavo Marocco per la realizzazione di alcune opere e manufatto in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento; D.D. n. 1696/69581 del 15/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG1; D.D. n. 1753/70741 del 23/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OS10; D.D. n. 1949/78214 del 29/11/2013 Impegno spesa per pagamento preventivo spostamento impianto di rete Enel distribuzione; D.D. n. 2097/82502 del 20/12/2013 Integrazione per aumento aliquota IVA - richiesta pagamento preventivo lavori di spostamento impianto di rete ;percentuale di raggiungimento opera: 50%
EX S.S. 596: RIQUALIFICA TRATTO STRADALE TROMELLO- MORTARA (II LOTTO)	€ 3.597.019,88	€ 153.021,00	fondi provinciali + fondi privati	lavori in corso	Assegnazione incarico prove di carico; assegnazione incarico frazionamenti propedeutico al pagamento del saldo finale degli espropri; recepimento documenti relativi al collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico da parte del professionista esterno incaricato	D.D. n. 61/79539 del 04/01/2013 Modifica impegno di spesa assunto con precedente determinazione n. 1180/2012; D.D. n. 346/8073 del 15/02/2013 Assegnazione del servizio per l'esecuzione delle prove di carico sui pali del sovrappasso ferroviario da realizzarsi nel contesto dei lavori; D.D. n. 1078/40609 del 24/06/2013 Pagamento indennità presuntiva agli aventi diritto – IV°elenco. Novembre: emissione certificato di collaudo; D.D. n. 2018/80481 del 11/12/2013 Integrazione impegno di spesa a seguito incremento IVA incarico collaudo in corso d'opera; Ottobre: recepimento documenti relativi al collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico da parte del professionista esterno incaricato

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
SS.PP. 48-131-88-39-89: ADEGUAMENTO SEDE STRADALE (ANELLO VIARIO DI ALTA QUOTA)	€ 500.000,00	€ 33.978,06	mutuo + fondi provinciali	lavoro sospeso in attesa definizione nuovo contraente a seguito risoluzione contratto con appaltatore	Gestione attività amministrativa legata alla risoluzione del contratto in essere; nomina nuovo aggiudicatario; stipula contratto; attività di gestione della fase esecutiva delle opere; ultimazione lavori prevista: 30/01/2014 a fine 2013 lavori al 90%	D.D. n. 113/1878 del 15/01/2013 Risoluzione contratto d'appalto stipulato con Edilstrade s.r.l.; D.D. n. 311/6627 del 11/02/2013 Secondo subentro nel contratto d'appalto; 19/03/2013 Richiesta di autorizzazione paesaggistica; 27/08/2013 ottenimento nuova autorizzazione paesaggistica; D.D. n. 1752/70731 del 23/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG3; in data 03/10/2013 consegna lavori nuovo appaltatore; percentuale di raggiungimento opera: 90%; 12/12/2013 lavori sospesi per periodo invernale
S.P. 1: REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA ROMA IN COMUNE DI CODEVILLA	€ 470.000,00	€ 212.323,95	fondi regionali (PNSS) + mutuo banca + contributo Comune di Codevilla	lavoro in fase di contabilità finale	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale	D.D. n. 3/32174 del 02/01/2013 Approvazione perizia di variante; D.D. n. 16/75753 del 02/01/2013 Assegnazione a soggetto esterno all'Ente dell'incarico per l'esecuzione dei rilievi piano – altimetrici e frazionamento dei terreni: Geom. Sorgon; D.D. n. 478/40948 del 11/03/2013 Impegno spesa per pagamento saldo indennità aventi diritto; D.D. n. 1069/38006 del 21/06/2013 Impegno di spesa per rimozione impianto ENEL Sole; Agosto: certificato di pagamento n. 3; contabilità finale in fase di predisposizione; D.D. n. 3/32174 del 02/01/2013 Approvazione perizia di variante; D.D. n. 16/75753 del 02/01/2013 Assegnazione a soggetto esterno all'Ente dell'incarico per l'esecuzione dei rilievi piano – altimetrici e frazionamento dei terreni: Geom. Sorgon; D.D. n. 478/40948 del 11/03/2013 Impegno spesa per pagamento saldo indennità aventi diritto; D.D. n. 1069/38006 del 21/06/2013 Impegno di spesa per rimozione impianto ENEL Sole; 23/07/2013: certificato ultimazione lavori; D.D. n. 1477/39854 del 05/09/2013 Approvazione contabilità finale; 14/11/2013: pagamento saldo
S.P. 50: ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA PONTELUNGO E VIDIGULFO II° LOTTO	€ 1.195.000,00	€ 242.161,75	fondi regionali (PNSS) + mutuo banca + contributo Comune di Vidigulfo	lavori in corso	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); ultimazione lavori prevista: 04/11/2013	D.D. n. 481/12221 del 11/03/2013 Rettifica D.D. n. 1659/72761 del 23/11/2011; D.D. n. 958/34517 del 29/05/2013 Approvazione perizia di variante; 27/05/2013: ripresa lavori n. 2; 19/06/2013: sospensione lavori n. 3; 26/06/2013: ripresa lavori n. 3, 22/10/2013: certificato ultimazione lavori; 30/10/2013: certificato di pagamento n. 4 corrispondente al finale; D.D. n. 1582/46808 del 23/09/2013 Risoluzione consensuale del contratto 541/2011 per l'esecuzione di prestazioni ingegneristiche; 22/10/2013: certificato ultimazione lavori

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
S.P. EX S.S. 617 "BRONESE" DAL KM 4+100 AL KM 13+600 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE	€ 1.050.000,00	€ 706,53	fondi regionali (PNSS) + fondi provinciali residui	lavori in corso	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); certificato ultimazione lavori	Febbraio: certificato ultimazione lavori; D.D. n. 6/48312 del 02/01/2013 Assunzione impegno di spesa per pagamento indennità presuntiva agli aventi diritto (I° elenco); D.D. n. 9/53980 del 02/01/2013 Assunzione impegno di spesa per pagamento indennità presuntiva agli aventi diritto (II° elenco); D.D. n. 13/60943 del 02/01/2013 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia per spostamento impianti telefonici; 15/01/2013: Certificato di pagamento n. 2; D.D. n. 476/9584 del 11/03/2013 Assegnazione a soggetto esterno all'Ente incarico per esecuzione rilievi plano- altimetrici e frazionamento terreni; D.D. n. 1075/39523 del 24/06/2013 Pagamento saldo indennità espropri; D.D. n. 1722/66009 del 18/10/2013 Ordinanza di deposito presso la Tesoreria Territoriale indennità di esproprio a saldo; 06/09/2013: certificato ultimazione lavori; Novembre: contabilità finale in fase di predisposizione
S.P. 205 REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA PORTA PESCARINA A SUD DEL COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI	€ 460.000,00	-	fondi regionali (PNSS) + mutuo banca + contributo Comune di San Genesio ed Uniti	lavori in corso	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); certificato ultimazione lavori	14/01/2013: certificato di pagamento n. 2; 17/07/2013: certificato di pagamento n. 3; D.D. n. 12/59659 del 02/01/2012 Assunzione impegno di spesa per pagamento acconto indennità presuntiva agli aventi diritto; D.D. n. 1751/70102 del 23/10/2013 Approvazione perizia di variante e suppletiva; 06/11/2013 certificato ultimazione lavori; Novembre: contabilità finale in fase di predisposizione
S.P. 3 ALLARGAMENTO SEDE STRADALE NEL TRATTO IN COMUNE DI ZERBOLO'	€ 1.192.000,00	€ 748,47	fondi regionali (PNSS) + mutuo banca + contributo Comune di Zerbolò	lavori in corso	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); certificato ultimazione lavori	D.D. n. 5/48310 del 02/01/2013 Assunzione impegno di spesa per pagamento indennità presuntiva agli aventi diritto (I° elenco); 20/02/2013: certificato di pagamento n. 3; 30/04/2013: sospensione lavori; 30/06/2013: ripresa lavori; 29/05/2013: certificato di pagamento n. 4; 26/02/2013 - 21/03/2013 - 02/07/2013: richieste finanziamento a R.L. e Comune di Zerbolò in relazione ai certificati di pagamento; predisposizione perizia di variante; D.D. n. 1517/60841 del 11/09/2013 Approvazione perizia di variante; D.D. n. 1762/70208 del 24/10/2013 Approvazione preventivo ENEL per rimozione impianto; Ottobre: certificato di pagamento n. 5; Novembre: certificato di pagamento n. 6 corrispondente al finale; 21/11/2013 Certificato regolare esecuzione

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
PROGETTO GREENWAY MILANO – PAVIA –VARZI 1°STRALCIO TRATTO VOGHERA-CODEVILLA	€ 800.000,00	–	fondi regionali + fondi privati (soc. TERNA)	lavori consegnati	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 90%); ultimazione prevista: 28/02/2014	<p>Sospensione dei Lavori del 14.01.2013; DD 0262/6525 del 06.02.2013 – Impegno di spesa avviso di appalto aggiudicato; Verifica Attuazione e stesura Verbale con Regione Lombardia in data 29.04.2013; Perizia Modificativa e Suppletiva n. 1 del 29.05.2013 prot. n. 35924;Stipula e registrazione contratto n. 18675 del 30.05.2013 con la ditta Rovelli di Monza; Proroga termini dei lavori al 31.07.2012 autorizzata con decreto 2950 del 05.04.2013, della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della R.L.; Stato di avanzamento lavori n. 1 del 06.05.2013;Richiesta ulteriore proroga termine lavori prot. N. 44.734 del 26.06.2013; DD 1213/31258 del 10.07.2013 affidamento incarico rilievo e restituzione grafica dei manufatti; Richiesta immediata ripresa lavori prot. N. 49078 del 11.07.2013; Verifica Attuazione e stesura Verbale con Regione Lombardia in data 23.07.2013; Richiesta parziale Contributo prot. 44734 del 25.07.2013 alla R.L.; Verbale di ripresa lavori del 09.08.2013;</p> <p>Approvazione perizia modificativa n. 1 DD 1276 del 19.07.2013, Contabilizzazione compensazione forestale a seguito di realizzazione Greenway; verbale di ripresa lavori del 09.08.2013 verbale di consegna parziale n 2 dei lavori in data 09.8.2013; istanza di richiesta Autorizzazione occupazione temporanea del suolo pubblico in comune di Voghera del 09.08.2013; istanza di richiesta Autorizzazione occupazione temporanea del suolo pubblico in comune di Voghera del 11.09.2013 Comunicazione Inizio lavori sul ponte del Torrente Staffora prot 67058 del 03.10.2013;verbale di consegna n 3 dei lavori in data 03.10.2013; istanza di richiesta occupazione temporanea suolo pubblico in comune di Voghera del 18.10.2013; Perizia n. 2 del 28.10.2013. prot. n. 72324; verbale di sospensione parziale n 2 dei lavori in data 29.10.2013; Verifica Attuazione e stesura Verbale con Regione Lombardia in data 30.10.2013; Comunicazione al Comune di Voghera stato di avanzamento Lavori n. 2 del 07.11.2013 prot. n. 74305; D.D. n. 2030/81700 del 12/12/2013 Impegno spesa seconda perizia d</p>

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
PISTA CICLABILE RURALE CHE COLLEGA LA VALLE STAFFORA AL TERRITORIO OLTREPADANO COLLINARE E ALLE AREE METROPOLITANE DI VOGHERA (GREENWAY RETORBIDO - RIVANAZZANO - II° STRALCIO)	€ 654.000,00	-	contributo Regione Lombardia + fondi residui provinciali + contributo Comuni di Rivanazzano e Retorbido	opera in fase di aggiudicazione	Gestione fase di affidamento lavori; aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna lavori; gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 40%); ultimazione prevista: 06/11/2014	DD 127/2942 DEL 17.01.2013 nomina commissione aggiudicatrice; Disciplina concessione n 2009 del 29.05.2013; tra la Provincia e la R.L. per mantenimento del 2 ponte sul torrente Rile e fruizione delle aree demaniali sul torrente Staffora; DD 1277/23968 del 19.07.2013 aggiudicazione alla ditta Vicos ; Prot. 51696 del 22.07.2013; Richiesta ai Comuni di Rivanazzano e Retorbido, subentro alla concessione di mantenimento dei ponti del demanio della Regione Lombardia del 31.07.2013 prot. 54144; notifica preliminare di cantiere del 09.10.2013; Istanza taglio bosco ditta Cameletti n. 62660 del 25.10.2013; Istanza taglio bosco ditta Vicos n. 63729 del 05.10.2013; verbale di sopralluogo per consegna lavori del 11.10.2013; Contratto con la ditta Vicos n. 18689 del 11.10.2013; Verbale di consegna lavori del 28.10.2013; nullaosta DL subappalto ditta Brogioli del 25.11.2013 prot 77953; D.D. n. 1972/78842 del 03/12/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG3; lavori in corso: 40%
EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA LOMELLINA	€ 1.000.000,00	€ 538,79	fondi regionali ex Dlgs 112/98	lavori in corso	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale	26/08/2013: certificato di pagamento n. 2; 31/10/2013: certificato di pagamento n. 3; Novembre: certificato ultimazione lavori; Dicembre: contabilità finale ipredispota
EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA PAVESE	€ 1.000.000,00	€ 559,76	fondi regionali ex Dlgs 112/98	lavori in corso	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale	10/06/2013: ripresa lavori; 21/06/2013: certificato di pagamento n. 2; 01/07/2013: certificato di pagamento n. 3; 01/07/2013: fine lavori; 10/07/2013: certificato ultimazione lavori
EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA OLTREPO' 1	€ 500.000,00	-	fondi regionali ex Dlgs 112/98	lavori in corso	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale	10/01/2013: Certificato di pagamento n. 1; 30/07/2013: Certificato di pagamento n. 2; Novembre: certificato ultimazione lavori Dicembre: contabilità finale predisposta

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA OLTREPO' 2	€ 500.000,00	-	fondi regionali ex Dlgs 112/98	lavori in corso	Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale	12/08/2013: certificato di pagamento n. 2; 13/11/2013: certificato ultimazione lavori; 11/12/2013: contabilità finale
EX S.S. 412: VARIANTE DI VALERA FRATTA	€ 7.250.000,00	€ 99.116,52	fondi regionali ex Dlgs 112/99	lavoro sospeso in attesa definizione nuovo contraente a seguito risoluzione contratto con appaltatore	Avvio fase di istruttoria per verificare la possibilità dell'Impresa appaltatrice di proseguire nell'esecuzione del contratto a seguito di richiesta di concordato preventivo; gestione dell'eventuale fase di subentro di nuovo contraente con conseguente stesura del relativo contratto; riavvio lavori; gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 40%); ultimazione lavori prevista: 19/07/2014	Attività di studio e verifica delle eventuali ipotesi per dirimere la controversia con l'attuale appaltatore; gestione dell'istruttoria per la verifica della possibilità da parte della Ditta appaltatrice di proseguire nell'esecuzione del contratto in essere a seguito di richiesta di concordato preventivo; D.D. n. 1459/52764 del 28/08/2013 Risoluzione contratto n. 18573/2011 e nuova aggiudicazione; D.D. n. 1790/70687 del 30/10/2013 Assegnazione a soggetto esterno all'Ente incarico collaudo strutturale in corso d'opera e finale lavorazioni in cemento armato; 03/10/2013: consegna lavori, al 31/12/2013: percentuale esecuzione lavori: 40%
CICLOVIA DEL PO PERCORSO CICLOPEDONALE CHE SI ESTENDE DALLA CONFLUENZA TRA I FIUMI PO E TICINO SINO ALL'ATTRACCO DI PARPANESE IN COMUNE DI ARENA PO	€ 565.000,00	-	fondi comunitari + fondi provinciali	lavori aggiudicati	Attività di gestione della fase esecutiva delle opere; ultimazione lavori prevista:31/10/2014; a fine 2013 lavori al 70%	Stipula contratto n. 18667 del 25.03.2013; DD 505 /12832 del 14.03.2013 di approvazione nuovo contratto e aggiornamento quadro economico;Stato di avanzamento lavori n. 1 del 27.05.2013; Stato di avanzamento lavori n. 2 del 11.06.2013; Stato di avanzamento lavori n. 3 del 24.06.2013; Verbale di sicurezza n 3 del 03.08.2013; Verbale di sicurezza n. 4 del 28.08.2013; Sopralluogo con Agente Corpo Forestale dello Stato sul percorso in data 03.10.2013; Relazione stuazione lavori del 05.11.2013 prot. 7376; Dicembre: lavori in corso; percentuale esecuzione opere: 70%
S.P. 38-203: LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO TRATTI VARI	€ 200.000,00	-	fondi regionali	progetto definitivo approvato	Approvazione progetto esecutivo; gestione fase gara	D.D. n. 1623/63990 del 30/09/2013 Approvazione del progetto esecutivo; iter procedurale sospeso al fine del rispetto dei limiti di pagamento imposti dal Patto di Stabilità

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
S.P. EX S.S. 596 - S.P. 56 - S.P. 157: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU INTERSEZIONE IN COMUNE DI CASTELNOVETTO	€ 343.000,00	-	contributo Comune di Castelnuovo + fondi provinciali	predisposto progetto definitivo / esecutivo	Approvazione progetti definitivo esecutivo; gestione fase di affidamento lavori	D.D. n. 1309/51957 del 25/07/2013 Acquisizione prestazione di servizi per la verifica ai fini della validazione del progetto definitivo/esecutivo; gestione fase di verifica del progetto esecutivo con funzioni di tramite tra la Società incaricata della verifica ed il progettista dell'opera; 11/11/2013 prog def/esecc predisposto; D.G.P. n. 407/79812 del 09/12/2013 Approvazione progetto definitivo/esecutivo
PROGETTO GREENWAY MILANO – PAVIA –VARZI TRATTO VOGHERA- CODEVILLA 1° STRALCIO (OPERE COMPLEMENTARI)	€ 250.000,00	-	contributo Comune Voghera	progetto esecutivo generale approvato	Opera da inserire nell'elenco annuale lavori 2014; gestione fase di progettazione lavori	Gestione attività propedeutica alla fase di progettazione
SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	€ 250.000,00	-	fondi provinciali	in fase di progettazione	Approvazione progetti preliminare - definitivo - esecutivo; gestione fase di affidamento lavori; aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna lavori; attività di gestione della fase esecutiva delle opere; ultimazione lavori prevista: 08/02/2014 a fine 2013 lavori al 20%	D.G.P. n. 231/52763 del 29/07/2013 Approvazione progetto definitivo/esecutivo dell'intervento su SS.PP. ed ex SS.SS: diverse: segnaletica orizzontale e verticale anno 2013; D.D. n. 1460/58449 del 28/08/2013 Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre e schema lettera d'invito; avvio procedura di gara; D.D. n. 1907/76480 del 20/11/2013 Aggiudicazione a seguito procedura negoziata intervento su SS.PP. ed ex SS.SS: diverse: segnaletica orizzontale e verticale anno 2013; 22/11/2013: consegna lavori; Dicembre: lavori sospesi per condizioni atmosferiche avverse; a fine 2013 lavori al 20%
S.P. 10: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIARIA FINO ALLA FRAZIONE STAZIONE CERTOSA	€ 500.000,00		fondi regionali + fondi provinciali + contributo Terna	progetto preliminare approvato	Approvazione progetti definitivo esecutivo; gestione fase di affidamento lavori	D.G.P. n. 19/3502 del 22/01/2013 Approvazione progetto preliminare intervento; D.G.P. n. 28/4373 del 28/01/2013 Approvazione del progetto definitivo / esecutivo; Gennaio - Ottobre: attività di concertazione (incontri e corrispondenza) con Regione Lombardia per completamento iter di acquisizione co- finanziamento POR; Novembre: accettazione del finanziamento da parte di R.L; D.D. n. 2028/81458 del 14/12/2013 Approvazione progetto e determina a contrarre; opera in fase di gestione iter per affidamento lavori; aggiudicazione prevista: Gennaio 2014

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
EX S.S. 596 DEI CAIROLI: REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA INCROCIO CON LA S.P. 193BIS PAVIA - ALESSANDRIA E LA VIA DELLA STAZIONE IN COMUNE DI CARONARA TICINO	€ 800.000,00	-	fondi regionali + fondi Comune Caronara + contributo Terna	in fase di progettazione	approvazione convenzione con Regione Lombardia; approvazione convenzione con Comune di Caronara Ticino; predisposizione ed approvazione progetti preliminare – definitivo - esecutivo; stesura relazione paesaggistica per ottenimento autorizzazione da parte della Regione; gestione fase di affidamento lavori	D.G.P. n. 18/3505 del 22/01/2013 Approvazione progetto preliminare; D.D. n. 194/4230 del 29/01/2013 Determina a contrarre per convenzione con Regione Lombardia per concessione dei finanziamenti; 28/01/2013; sottoscritta convenzione con Regione Lombardia; D.C. P. n. 4/4105 del 29/01/2013 Approvazione schema convenzione con il Comune di Caronara Ticino; D.D. n. 406/9859 del 26/02/2013 Determina a contrarre per convenzione con il Comune di Caronara Ticino; 11/03/2013 sottoscritta convenzione con Comune di Caronara Ticino; 09/07/2013: comunicazione periodica delle spese e rapporto di monitoraggio a Regione Lombardia; 03/09/2013: recepimento da parte di Regione Lombardia dell'autorizzazione paesaggistica; D.G.P. n. 336/69727 del 28/10/2013 Approvazione del progetto definitivo/esecutivo; D.D. n. 2017/80000 del 11/12/2013 Determina a contrarre; opera in fase di gestione iter per affidamento lavori; aggiudicazione prevista: Gennaio 2014
S.P. 185 "BEREGUARDO - GARLASCO": POTENZIAMENTO DELLA RICEZIONE TURISTICA NEI PRESSI DEL PONTE IN BARCHE A BEREGUARDO - SISTEMAZIONE AREA DI PROPRIETA' PROVINCIALE	€ 138.000,00	-	devoluzione mutui	in fase di progettazione	Approvazione perizia; gestione fase di affidamento lavori	Novembre: predisposizione delibera approvazione perizia
S.P. 19 RIFACIMENTO MANUFATTO CAVO IRRIGUO ROGGIA ARCIMBOLDA AL KM 12+700 (SOMMA URGENZA)	€ 26.223,60	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto; contabilità finale	D.D. n. 193/1478 del 29/01/2013 Impegno di spesa per lavori di somma urgenza su S.P. 19; 08/07/2013 Liquidazione saldo lavori su Roggia Arcimbolda; D.D. n. 1682/49191 del 14/10/2013 Approvazione contabilità finale
S.P. 107 LOC. SOMMO: RIPRISTINO CEDIMENTO CORPO STRADALE E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE BITUMATO (SOMMA URGENZA)	€ 30.000,00	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto; ultimazione lavori	D.G. n. 76/15921 del 18/03/2013 Approvazione perizia lavori di somma urgenza; D.D. n. 863/25096 del 17/05/2013 Impegno spesa lavori di somma urgenza da realizzare lungo la S.P. 107 loc. Sommo; 20/06/2013: stipula contratto; 13/03/2013: inizio lavori; 14/03/2013: sospensione lavori; 22/05/2013: ripresa lavori; 27/05/2013: certificato di pagamento n. 1; 30/05/2013: certificato ultimazione lavori;

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
S.P. 45 DELL'ACQUACALDA - PROGR. KM 4+400 LOC. FRAZIONE ROCCHETTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTANA: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE FUNZIONALITA' VIABILISTICA E DEL TRANSITO A SEGUITO DI FRANA ZONA OLTREPO' 2 (ANNO 2013)	€ 12.001,30	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Stesura ed approvazione perizia	20/02/2013: certificato ultimazione lavori; D.G.P. n. 143/24496 del 06/05/2013 Approvazione perizia lavori di somma urgenza su S.P. 45 loc. fraz. Rocchetta nel territorio comunale di Castana per ripristino viabilità a seguito di frana; D.D. n. 1646/65981 del 03/10/2013 Impegno spesa lavori di somma urgenza su S.P. 45 loc. fraz. Rocchetta nel territorio comunale di Castana per ripristino viabilità a seguito di frana; lavori conclusi; contratto ipronto per la stipula
SS.PP. ED EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE (ZONA PAVESE) (LAVORI IN ECONOMIA)	€ 266.000,00	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Approvazione perizia; gestione fase di affidamento lavori; aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna lavori; attività di gestione della fase esecutiva delle opere; ultimazione lavori prevista: 07/01/2014 a fine 2013 lavori al 80%	D.D. n. 1202/47338 del 09/07/2013 Avvio indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori da invitare a procedura cottimo fiduciario per la manutenzione straordinaria rete stradale zona Pavese; (...) D.G.P. n. 194/44002 del 25/06/2013 Approvazione progetto intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese; D.D. n. 1351/52745 del 30/07/2013 Determina a contrarre ed approvazione schema invito intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese; Agosto: avvio procedura e predisposizione atti di gara; D.D. n. 1592/63731 del 25/09/2013 Aggiudicazione a seguito procedura negoziata intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese; D.D. n. 1676/68683 del 11/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG3; lavori in corso; al 31/12/2013 percentuale esecuzione lavori: 80%
SS.PP. ED EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE (ZONA PAVESE) II°INTERVENTO (LAVORI IN ECONOMIA)	€ 115.000,00	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Approvazione perizia; gestione fase di affidamento lavori; aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna lavori; attività di gestione della fase esecutiva delle opere; ultimazione lavori prevista: 08/02/2014 a fine 2013 lavori al	D.G.P. n. 287/63545 del 23/09/2013 Approvazione perizia intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese (II°intervento); D.D. n. 1 631/65154 del 01/10/2013 Determina a contrarre ed approvazione schema lettera di invito intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese (II°intervento); D.D. n. 1819/71888 del 05/11/2013 Aggiudicazione a seguito procedura negoziata intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese (II°intervento); 11/11/2013: consegna lavori; 25/11/2013: sospensione lavori per condizioni atmosferiche avverse

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: NUOVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	€ 250.000,00	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Approvazione perizia	D.G.P. n. 365/76017 del 18/11/2013 Approvazione progetto preliminare/definitivo/esecutivo
SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE	€ 280.000,00	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Gestione fase di progettazione lavori	D.G.P. n. 373/77593 del 25/11/2013 Approvazione studio di fattibilità
S.P. 21: RIFACIMENTO MANUFATTO CAVO COLATORE AL KM. 2+000 (SOMMA URGENZA)	€ 19.250,00	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto	D.D. n. 2092/81527 del 20/12/2013 Impegno spesa
S.P. 9 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL P.V.B. E DELLE BANCHINE STRADALI IN LOC. ZIBIDO AL LAMBRO	€ 27.000,00	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Stesura ed approvazione perizia	D.G.P. n. 406/79923 del 09/12/2013 Approvazione perizia
EX S.S. 494: LAVORI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE IN LOC. CASCINA CAVALLI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL TICINO IN COMUNE DI VIGEVANO	€ 125.000,00	-	fondi ANAS	da realizzarsi nel corso del 2013	Stesura ed approvazione perizia	D.G.P. n. 426/82440 del 16/12/2013 Approvazione perizia

Riferimento: Obiettivo di sviluppo 802-OSV01