

## ELENCO INTERVENTI RIGUARDANTI LE STRUTTURE DI ATTRAVERSAMENTO E SCADENZIARIO ANNO 2013

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	IMPORTO		FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012				
						<p>Gennaio – Novembre: incontri periodici in Regione Lombardia per la rendicontazione iter procedurale ed avanzamento lavori e per l'integrazione dell'autorizzazione paesaggistica; monitoraggio adempimenti obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008; monitoraggio iter per l'attuazione delle compensazioni; monitoraggio e presa d'atto della documentazione trasmessa al Comune di Abbiategrasso in merito al progetto definitivo ed esecutivo ed autorizzazioni varie; monitoraggio situazione espropri; gestione fase di spostamento sottoservizi; verifica con Consorzio Irriguo Est Sesia per cavo Bonacossa; caratterizzazione e bonifica area ex Bocca; analisi e valutazione delle riserve presentate in corso d'opera dall'affidatario; D.D. n. 10/55771 del 02/01/2013 Ordinanza deposito presso la Cassa DD.PP. indennità definitiva di esproprio (I°elenco); D.D. n. 17/75797 del 02/01/2013 Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento in materia di sicurezza; D.D. n. 190/2359 del 28/01/2013 Impegno di spesa per la rimozione e la ricostruzione di impianti di illum</p>

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
<p><b>EX SS 494:</b> NUOVO PONTE SUL FIUME TICINO RACCORDI ALLA VIABILITA' ORDINARIA</p>	<p>€ 51.202.000,00</p>	<p>€ 3.182.161,61</p>	<p>fondi ANAS</p>	<p>lavori in corso</p>	<p>Gestione attività di affiancamento e supporto al D.L.; gestione attività legata ad affidamento di incarichi di diversa natura; gestione subappalti; predisposizione e sottoscrizione contratto aggiuntivo con Ditta aggiudicatrice; lavori in corso (al 31/12/2013 percentuale di raggiungimento: 20%)</p>	<p>D.D. n. 191/2386 Impegno di spesa per spostamento impianti di rete in Comune di Vigevano; D.D. n. 196/4953 del 29/01/2013 Autorizzazione all'incremento del subappalto n. 3 Società Teknodrill s.r.l.; D.D. n. 308/6015 del 11/02/2013 Incarico di collaudo tecnico – amministrativo in corso d'opera; D.D. n. 328/45806 del 13/02/2013 Impegno e liquidazione II° acconto incentivi ai sensi art. 92 D.Lgs. 163/06; D.D. n. 335/7933 del 14/02/2013 Autorizzazione all'incremento del subappalto n. 8 Soc. Locapal s.r.l.; D.D. n. 376/9366 del 20/02/2013 Formazione della commissione di collaudo; D.D. n. 480/12217 del 11/03/2013 Impegno spesa per pagamento imposta registro, imposta catastale per registrazione decreto espropriazione; D.D. n. 881/29373 del 21/05/2013 Incarico a soggetto esterno analisi delle problematiche geotecniche e fondazionali; D.D. n. 888/32039 del 21/05/2013 Autorizzazione incremento valore del subappalto n. 3;</p> <p>D.D. n. 889/32083 del 21/05/2013 Autorizzazione incremento valore del subappalto n. 6; D.D. n. 991/36794 del 03/06/2013 Approvazione piano utilizzo materiale di scavo; D.D. n. 1271/50253 del 18/07/2013 Nulla osta al recesso Impresa Alga s.p.a. dal contratto d'appalto n. 18419/2009 di repertorio; D.D. n. 1382/54744 del 05/08/2013 Nuovo assetto del raggruppamento temporaneo di imprese titolare del contratto di appalto n. 18419/2009 di repertorio; D.D. n. 1422/55092 del 14/08/2013 Approvazione perizia di variante e suppletiva; Gennaio - Agosto: richiesta autorizzazione alla Provincia di Milano per la regolamentazione del traffico per la parte di SP494 extraprovinciale; incontri con la società ASM di Vigevano per la risoluzione delle interferenze con le reti acquedotto e gas metano; incontri e sopralluoghi con le Concessionarie e con l'Appaltatrice per la risoluzione delle interferenze con le reti di sottoservizi; incontri per la definizione delle modalità operative di attuazione delle aree di compensazione, anche presso il Comune di Vigevano;</p>

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
						<p>partecipazione alla conferenza di servizi per l'approvazione del Piano di caratterizzazione dell'area contaminata presso il cantiere; incontri con il Parco Ticino per l'integrazione dell'autorizzazione forestale;</p> <p>~ Incontri con Regione Lombardia per l'integrazione dell'autorizzazione paesaggistica; incontri con Regione Lombardia per monitoraggio crono programma delle autorizzazione e delle varie fasi di esecuzione; riunioni con la Commissione di collaudo e la Direzione dei lavori ed impresa; incontro con l'ASL Milano 2 di coordinamento per le tematiche della sicurezza in cantiere; incontri per valutazione tecnico - economica della perizia di variante; Ottobre: liquidazione certificato di pagamento n. 5; D.C. n. 94/64169 del 30/09/2013 Convenzione tra il Comune di Vigevano e la Provincia di Pavia per interventi di compensazione ambientale in dipendenza della realizzazione del ponte sul fiume Ticino; D.D. n. 1581/48039 del 23/09/2013 Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento in materia di verifica degli</p> <p>atti autorizzativi di risoluzione delle interferenze; D.D. n. 1758/70236 del 23/10/2013 Incarico a soggetto esterno direzione lavori, tenuta della contabilità, attività di coordinamento delle indagini previste nel piano di caratterizzazione di un'area di cantiere; D.D. n. 1985/79408 del 05/12/2013 alutazione tecnico - economica della perizia di variante; Ottobre: liquidazione certificato di pagamento n. 5; D.C. n. 94/64169 del 30/09/2013 Convenzione tra il Comune di Vigevano e la Provincia di Pavia per interventi di compensazione ambientale in dipendenza della realizzazione del ponte sul fiume Ticino - determina a contrarre ed impegno di spesa;</p>
<b>S.P. N. 26 "MORTARA-CERETTO-S. ANGELO LOMELLINA":</b> RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE AGOGNA IN COMUNE DI CERETTO LOMELLINA	€ 185.000,00	-	fondi provinciali	predisposto progetto definitivo / esecutivo	Approvazione progetti definitivo - esecutivo; gestione fase di affidamento lavori	Progetto definitivo/esecutivo pronto per G.P.; Ottobre: richieste al Settore Ambiente e ad A.I.Po autorizzazione paesaggistica e nulla - osta idraulico; iter procedurale sospeso al fine del rispetto dei limiti di pagamento imposti dal Patto di Stabilità

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
<b>S.P. 198 "SCUROPASSO":</b> RIFACIMENTO PONTICELLO SUL TORRENTE SCUROPASSO	€ 870.000,00	–	fondi regionali + fondi provinciali	progetto definitivo / esecutivo in fase di predisposizione	Recepimento parere paesaggistico da parte della sovrintendenza; approvazione progetti definitivo - esecutivo	14/01/2013: richiesta verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico al Ministero per i beni e le attività culturali; 08/07/2013 acquisizione parere circa verifica interesse culturale; 23/11/2013: recepimento autorizzazione paesaggistica; D.G.P. n. 427/82475 del 16/12/2013 Approvazione progetto definitivo; in attesa predisposizione progetto esecutivo da parte del progettista esterno che consegnerà entro febbraio 2014
<b>S.P. 185 "BEREGUARDO - GARLASCO": PONTE IN BARCHE SUL FIUME TICINO:</b> LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPALCATO E ASSITO	€ 40.000,00	–	fondi provinciali	lavori affidati	Attività di gestione esecuzione lavori; certificato ultimazione lavori; ultimazione lavori prevista: 22/03/2013	08/01/2013: consegna lavori; 23/04/2013 stipula contratto; 22/03/2013: certificato ultimazione lavori
<b>S.P. 206 VOGHERA - NOVARA:</b> CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DEL PONTE DELLA GEROLA	€ 500.000,00	–	contributo Eni	in fase di progettazione	Predisposizione varie fasi progettuali	Gennaio – Novembre: incontri e corrispondenza varia con Eni Raffineria di Sannazzaro per condividere il percorso atto a ottenere il finanziamento per il nuovo intervento di sostituzione della pavimentazione; intervento riproposto nell'elenco annuale lavori 2014
<b>SP. EX SS. 617 "BRONESE"</b> INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLA BECCA	€ 2.427.818,41	–	fondi regionali ex Dlgs 112/98	in fase di progettazione	Affidamento incarico di progettazione e studio idraulico	D.D. n. 640/21021 del 08/04/2013 Gara affidamento soggetto esterno servizio di ingegneria: differimento termine ricezione offerte; D.D. n. 1289/50268 del 24/07/2013 Nomina commissione valutazione offerte procedura di gara per l'aggiudicazione servizi di ingegneria; D.D. n. 1798/71321 del 31/10/2013 Procedura di gara per l'aggiudicazione di servizi di ingegneria: nomina commissione per la valutazione delle offerte; per ragioni di complessità legate alle componenti oggetto di valutazione in sede di gara, i termini temporali validi per l'aggiudicazione sono stati traslati ai primi mesi del 2014

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
<b>SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE:</b> INDAGINI, MONITORAGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	€ 5.600.732,64	-	fondi regionali ex Dlgs 112/98 + finanziamento RFI		L'impegno finanziario fissato per il seguente intervento darà origine a una serie di interventi precisi, mirati a risolvere criticità o per interventi puntuali programmati che si presenteranno su strutture di attraversamento diversi (vedi lavori complementari su ponte della Becca per posizionamento limitazioni di traffico, somma urgenza presso il ponte della Gerola, etc.)	D.G.P. n. 169/31729 del 27/05/2013 Approvazione progetto preliminare; quota parte dell'impegno finanziario fissato per il seguente intervento è stato utilizzato per i lavori complementari su ponte della Becca per posizionamento limitazioni di traffico, somma urgenza presso il ponte della Gerola - vedi sotto)
<b>TANGENZIALE VOGHERA - CASTEGGIO:</b> RIQUALIFICAZIONE FOSSI SUPERFICIALI E VERIFICA SISTEMI POMPAGGI / GIUNTI DILATAZIONE PONTI	€ 125.000,00	-	fondi provinciali	in fase di progettazione	Predisposizione perizia; gestione fase di affidamento lavori	D.G.P. n. 293/63927 del 30/09/2013 Approvazione perizia intervento; iter procedurale sospeso al fine del rispetto dei limiti di pagamento imposti dal Patto di Stabilità
<b>S.P. 185 "BEREGUARDO - GARLASCO": PONTE IN BARCHE DI BEREGUARDO: RIPRISTINO E MANTENIMENTO DI SICUREZZA DELL'ASSITO IN LEGNO E DELLA STRUTTURA IN FERRO (SOMMA URGENZA)</b>	€ 120.000,00	-	fondi provinciali	da realizzarsi nel corso del 2013	Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto	17/01/2013: consegna lavori; 18/01/2013: sospensione lavori; 06/03/2013: ripresa lavori; 14/03/2013: sospensione lavori; 25/03/2013: ripresa lavori; 24/04/2013: fine lavori; D.G.P. n. 20/3431 del 22/01/2013 Approvazione lavori di somma urgenza da eseguire lungo la S.P. 185 al ponte in barche di Bereguardo; D.D. n. 490/9362 del 12/03/2013 Impegno spesa lavori di somma urgenza da eseguire lungo la S.P. 185 al ponte in barche di Bereguardo; 16/05/2013: stipula contratto
<b>S.P. 206 VOGHERA - NOVARA:</b> LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTUALE PONTE SUL PO DELLA GEROLA (SOMMA URGENZA)	150.567,36	-	fondi regionali ex Dlgs 112/98 + finanziamento RFI	da realizzarsi nel corso del 2013	Stesura ed approvazione perizia; ultimazione lavori prevista: 24/01/2014	Novembre: chiusura del ponte al traffico; Novembre - Dicembre: esecuzione intervento di ripristino giunti; riapertura ponte prevista per Gennaio 2014; D.G.P. n. 408/81058 del 09/12/2013 Approvazione perizia; percentuale esecuzione lavori: 90%

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE IMPORTO	IMPORTO LIQUIDATO AL 31/12/2012	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2013	RILEVAZIONE AL 31/12/2013
<b>S.P. EX S.S. 617 BRONESE:</b> LAVORI COMPLEMENTARI PER LA LIMITAZIONE DEL PESO DEL TRAFFICO SUL PONTE - II° STRALCIO - PONTE DELLA BECCA (LAVORI IN ECONOMIA)	248.700,00	-	fondi regionali ex Dlgs 112/98 + finanziamento RFI	da realizzarsi nel corso del 2013	Stesura ed approvazione perizia	D.G.P n. 425/82378 del 16/12/2013 Approvazione perizia; l'affidamento dei lavori avverrà nei primi mesi del 2014

Riferimento: Obiettivo di sviluppo 805-OSV01