

SITUAZIONE OPERE EDILIZIA

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE	GIA' LIQUIDATO	FORNTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2013	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2013
EDIFICI PROVINCIALI SCOLASTICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	€ 300.000,00	€ 118.300,88	mutuo	in fase di ultimazione lavori	Contabilizzazione opere al 100%; Certificato ultimazione lavori; Contabilità finale.	28/02/2013 Certificato ultimazione lavori; 25/03/2013 Liquidazione 2° certificato di pagamento; 31/10/2013 Redatto Certificato di Regolare Esecuzione; Dicembre 2013: In fase di predisposizione determina di approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.
COMPLESSO EDILIZIO DI P.ZZA PETRARCA - SALA DELL'ANNUNCIATA: SISTEMAZIONE DEI GIARDINI MALASPINA	€ 492.500,00	€ 378.710,64	contributo fondazione Cariplo	lavori sospesi	Contabilizzazione opere; Certificato ultimazione lavori; Contabilità finale	27/09/2013 Ripresa parziale lavori; 29/10/2013 Certificato ultimazione lavori; 29/10/2013 Redazione Conto Finale; 05/11/2013 Redazione Certificato Regolare Esecuzione; D.D. n. 2062/80467 del 17/12/2013 Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MASERATI DI VOGHERA - SEDE STACCATA BARATTA OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM (II° STRALCIO)	€ 959.000,00	€ 600.710,00	mutuo + avanzo amministrazione	Project Financing lavori sospesi	Definizione iter procedurale per un eventuale accordo conciliativo di natura transattiva, diretto a porre termine alle contestazioni insorte e a compensare le reciproche pretese mediante reciproche concessioni, a chiusura dell'accordo transattivo in essere per quanto riguarda la Provincia.	Predisposta una prima stesura della bozza di accordo conciliativo, di ampio contenuto che costituisce ricognizione della situazione; P.G. n. 58531 del 26/08/2013 Comunicazione a Pacchiarotti S.p.A.
EDIFICI PROVINCIALI SCOLASTICI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	€ 669.000,00	-	avanzo amministrazione	lavori in corso (stato avanzamento lavori 50% verbale consegna lavori : 17/09/2012)	Contabilizzazione opere all'80%.	LIQ/2013/381 del 22/02/2013 Liquidazione 1° certificato di pagamento; LIQ/2013/824 del 02/05/2013 Liquidazione 2° certificato di pagamento; Sett. 2013: Liquidazione 3° certificato di pagamento; D.D. n. 2171/83389 del 24/12/2013 Approvazione perizia di variante e 4° stato avanzamento lavori.

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	TOTALE	GIA' LIQUIDATO	FONTE FINANZIAMENTO	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012	ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2013	SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2013
ISTITUTO COPERNICO DI PAVIA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE VULNERABILITA'	€ 430.000,00	-	fondi CIPE	lavori in attesa di affidamento (D.D. n. 1140/47407 del 23/07/2012 approvazione progetto esecutivo)	Avvio procedura di affidamento dei lavori.	P.G. n. 28096 del 06/05/2013 Trasmissione a Diges/Ministero Infrastrutture e Trasporti degli estremi per prima rata acconto contributo; P.G. n. 52515 del 25/07/2013 Programma straordinario stralcio di interventi sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza; D.D. n. 1621/63907 del 30/09/2013 Determinazione a contrarre e approvazione schema bando e disciplinare di gara; Dicembre 2013: Pubblicazione bando di gara ed avvio procedura di gara.
ISTITUTO CAIROLI DI VIGEVANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE VULNERABILITA'	€ 750.000,00	-	fondi CIPE	lavori in attesa di affidamento (D.D. n. 1987/79184 del 28/12/2012 approvazione progetto esecutivo)	Avvio procedura di affidamento dei lavori.	P.G. n. 28088 del 06/05/2013 Trasmissione a Diges/Ministero Infrastrutture e Trasporti degli estremi per prima rata acconto contributo; P.G. n. 52515 del 25/07/2013 Programma straordinario stralcio di interventi sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza; D.D. n. 1755/67316 del 23/10/2013 Determinazione a contrarre e approvazione schema bando e disciplinare di gara.
EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DIVERSI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	115.990,00	-	QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ECONOMIE MUTUI BIIS	-	Progettazione interna: approvazione fasi progettuali.	D.G.P. n. 348/74272 dell'11/11/2013 Approvazione progetto preliminare; D.G.P. n. 460/84289 del 23/12/2013 Approvazione progetto definitivo.
EDIFICI PROVINCIALI ISTITUZIONALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 C. 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.	22.968,75		avanzo amministrazione (fondi residui 2005)		Progettazione, affidamento lavori, esecuzione lavori, contabilità finale.	D.G.P. n. 66/12505 del 05/03/2013 Approvazione perizia estimativa; D.D. n. 531/16025 del 21/03/2013 Determina affidamento e impegno di spesa; 28/06/2013 Verbale di ultimazione; 12/07/2013 Redazione certificato di regolare esecuzione; D.D. n. 1515/52997 dell'11/09/2013 Approvazione Certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.